

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 «Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля управления доступом, системы охранные телевизионные»

при выполнении видов работ: Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

Обозначения и сокращения:

ИД – исполнительная документация

ПД – проектная документация

ПМИ – программа и методика испытаний

ППР – проект производства работ

РД – рабочая документация

№ п.п.	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Фактически представлено	
Этап 1: Подготовительный работы					
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011	Наличие оригинального документа	Имеется в наличии		
1.2	РД (ПД)	Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом «К производству работ»)	В соответствии с СП 48.13330.2011, п. 7.1.1		
1.2	ППР (при необходимости)	Наличие комплекта ППР	В соответствии с СП 48.13330.2011, п.п.5.7.3-5.7.10,		
1.3	Журналы производства работ	Наличие общего (или специального) журнала работ	Соответствие требованиям РД 11.05.2007		
1.4	Разработка ПМИ	Наличие ПМИ	Комплект ПМИ		
1.5	Применяемые материалы, оборудование, сетевое оборудование	Наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (проверка на соответствие требованиям РД)	Перечень материалов и оборудования; паспорта и сертификаты		
1.6	Подготовка места проведения монтажных работ	Наличие акта готовности	В соответствии с п.5.2.1 и разделом 6 (Приложение Г) СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011.		
1.7	Акт-допуск на производство работ	Наличие акта-допуска	Акт-допуск по СП 49.13330.2011 приложение В		
Этап 2: Проведение монтажных работ					
2.1	Скрытые работы	Наличие: актов освидетельствования скрытых работ	В соответствии с п.5.3.2.16 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011. Акты освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006, Приложение №3		

2.2	Монтаж линейной части	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ. В соответствии с РД (ПД) и п. 5.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
2.2.1	Монтаж опорных конструкций и подвесов, прокладка кабельных трубопроводов	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ В соответствии с п. 5.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Внесение изменений в ИД (при наличии)		
2.2.2	Прокладка оптических кабелей	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ. В соответствии с п.п. 5.2.8, 5.2.9, СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Внесение изменений в ИД (при наличии)		
2.2.3	Контроль паяных соединений кабелей и проводов	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ В соответствии с ГОСТ 10434 и п. 5.3.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
2.2.4	Контроль маркировок кабелей и проводов	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ В соответствии с п. 5.3.2.15 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
2.3	Монтаж центрального и периферийного оборудования	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ В соответствии с РД (ПД) и с п. 5.3.3, СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
2.5	Установка приемно-контрольных приборов и сигнально-пусковых устройств	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ В соответствии с РД (ПД) и с п.п. 5.3.3.5 – 5.3.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
2.6	Сдача монтажных работ	Наличие акта об окончании монтажных работ	Акт об окончании монтажных работ. В соответствии с Приложением А СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		

Этап 3. Промежуточные испытания					
3.1	Контроль параметров кабельных линий	Наличие записей в журнале работ и протокола испытаний	Записи в журнале работ, В соответствии с п.5.3.2.17 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 и ПМИ: - непрерывность проводников по ГОСТ 14014; - сопротивление изоляции по РД 78.145-93; - сопротивление заземляющих шин. Протокол измерения сопротивления изоляции и заземляющих шин(сопротивление изоляции жил кабеля не менее 0,5 Мом, сопротивление заземляющих шин < 4 Ом).		
Этап 4 Пусконаладочные работы					
4.1	Автономная наладка	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ Соответствие параметров аппаратуры данным РД (ПД); выполнение наладки по п.п.5.4.4-5.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 и ПМИ		
4.2	Комплексная наладка	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ Проверка взаимодействия систем в соответствии с РД (ПД) по п.п.5.4.9-5.4.14 СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 и ПМИ		
4.3	Сдача пуско-наладочных работ	Наличие акта об окончании пусконаладочных работ	Акт об окончании по Приложению Б, СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		

Этап 5 Сдача систем СОПС, СОУЭ, СКУД, СОТ					
5.1	Исполнительная документация	Наличие чертежей в составе исполнительной документации	Комплект чертежей		
5.2	Акты скрытых работ, промежуточных испытаний	Наличие актов в составе исполнительной документации	Акты освидетельствования скрытых работ		
5.3	Документы приемки систем	Наличие документов	Документы по приложениям А, Б, В, Г СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011		
5.4	Свидетельства о допуске в эксплуатацию, сертификаты и паспорта установленного оборудования	Наличие в составе исполнительной документации	Свидетельство о допуске в эксплуатацию, сертификаты и паспорта установленного оборудования		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.10 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.10 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения: _____ на ____ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

