

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.46 – 2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 5.
Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений»
при выполнении вида работ: «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п/п	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах сборных железобетонных парапетных ограждений		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика)		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специальных журналов работ)		
1.5	Метрологическ		Наличие поверки	Документарный	Наличие документа		

	ая поверка используемых средств измерений		используемых средств измерений		установленного образца на каждое используемое средство измерения		
1.6	Хранение, погрузка, транспортиров ка блоков		Контроль выполнения требований хранения, погрузки, транспортировки согласно п. 7.14				
Этап 2: Входной контроль материалов и конструкций							
2.1	Блоки сборных железобетонны х парапетных ограждений		Контроль характеристик блоков согласно п. 4.1, 4.2, 4.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие регистрационной записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе бетона 4. Наличие протокола/акта испытаний		
2.2	Бетон для блоков		Контроль характеристик бетона согласно п. 5.1, 7.6, 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрационной записи в журнале		

					<p>входного контроля</p> <p>3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля о составе бетона</p> <p>4. Наличие протокола/акта испытаний бетона</p>		
2.3	Цемент для бетонной смеси		<p>Контроль характеристик цемента согласно п. 5.2, 7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46</p>	Документарный	<p>1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)</p> <p>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля</p>		
2.4	Щебень для бетонной смеси		<p>Контроль характеристик щебня согласно п. 5.2, 7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46</p>	Документарный	<p>1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)</p> <p>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля</p> <p>3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля</p> <p>4. Наличие протокола испытаний щебня</p>		
2.5	Песок для		Контроль характеристик	Документарный	1. Наличие		

	бетонной смеси		песка согласно п. 5.2, 7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46		сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний песка		
2.6	Добавки для бетонной смеси		Контроль характеристик добавок согласно п. 5.2, 7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.7	Фибра для бетонной смеси		Контроль характеристик фибры согласно п. 5.2, 7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.8	Арматурные изделия		Контроль характеристик арматурных изделий	Документарный	1. Наличие сопроводительной		

			согласно п. 5.3, 5.4, 7.8, 7.10, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.46		документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.9	Материалы для устройства оснований под ленточный фундамент		Контроль характеристик материалов согласно п. 5.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.10	Бетон для ленточного фундамента		Контроль характеристик бетона согласно п. 5.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля о составе бетона 4. Наличие протокола/акта испытаний бетона		
2.11	Заполнитель		Контроль характеристик заполнителя согласно п.	Документарный	1. Наличие сопроводительной		

			5.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.46		документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрационной записи в журнале входного контроля		
Этап 3: Подготовительные работы							
3.1	Разбивочные работы		Контроль выполнения работ согласно п.6.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи по расчистке территории в общем журнале работ 2. Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ 3.Наличие данных в журнале технического нивелирования 4.Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.2	Устройство ленточного фундамента или щебеночного основания под ограждение		Контроль выполнения работ согласно п.6.1.2, 6.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи по устройству фундамента/основан ия в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль качества устройства основания согласно п. 7.12, 7.15 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный			
3.3	Обозначение		Контроль выполнения	Документарный/	Наличие		

	местоположения продольной оси для размещения блоков ограждения		работ согласно п.6.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Визуальный	регистрирующей записи по обозначению местоположения оси в общем журнале работ		
Этап 4: Монтаж блоков ограждения							
4.1	Сверление отверстий для анкеров		Контроль выполнения работ согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по сверлению отверстий в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль местоположения отверстий для анкеров согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный			
4.2	Установка стержневых анкеров		Контроль выполнения работ по установке анкеров согласно п.6.2.2, 6.2.3, 6.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке стержневых анкеров в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности расположения анкеров согласно п.7.12, 7.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный			
4.3	Омоноличивание стержневых анкеров цементным раствором		Контроль выполнения работ по омоноличиванию анкеров согласно п.6.2.2, 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по омоноличиванию в общем журнале работ		

					2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4	Нанесение на основание или ленточный фундамент жидкого цементного раствора		Контроль выполнения работ по нанесению цементного раствора согласно п.6.2.4, 6.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по нанесению цементного раствора в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5	Установка блоков ограждения		Контроль выполнения работ по установке блоков согласно п.6.2.4, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по установке блоков ограждения в общем журнале работ		
			Контроль точности установки блоков на анкера согласно п.7.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный			
4.6	Стыковое соединение блоков между собой		Контроль выполнения работ по соединению блоков согласно п.6.2.5, 6.2.9, 6.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по соединению блоков в общем журнале работ		
			Контроль смещения блоков относительно друг друга в соединениях согласно п.7.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный			
4.7	Установка световозвращателей на блоках		Контроль выполнения работ согласно п.6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.46	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по установке		

					световозвращателей в общем журнале работ		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------	--	--

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.46. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.46 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.46 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201_ г.